

Nombre del proyecto:

ADQUISICIÓN , DOTACIÓN, REPOSICIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL. BOGOTÁ

ANTES (2007)HOY (2010)



Objetivo general:

Mejorar las condiciones de la planta física así como los talleres y laboratorios que permiten el desarrollo de los programas académicos en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico central.

Proyecto: ADQUISICIÓN , DOTACIÓN, REPOSICIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL. BOGOTÁ - 2018011000790


PND:

Movilidad social

Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía

Calidad y fomento de la educación superior.

Avances



Sector: Educación
Entidad: Tecnico Central
Responsable: Fernando Julian Valenzuela Valencia
Horizonte: 2019 - 2019
Presupuesto 2019: \$
Control Posterior: N/A
Seguimiento de: febrero 2019

Proyecto: ADQUISICIÓN , DOTACIÓN, REPOSICIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL. BOGOTÁ - 2018011000790

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Contextualizar las necesidades de la industria y el entorno

PRODUCTOS

Servicio de articulación entre la educación superior o terciaria y el sector productivo.

| Indicador | Meta Total 2019-2019 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo - Unidad de Medida: Número | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado | |
| Actualizar y mejorar la dotación, las herramientas, máquinas y equipos de los talleres, aulas y laboratorios | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| Adquirir maquinas, herramientas y otros elementos para el mejoramiento y recuperación de aulas, talleres y laboratorios. | PGN | \$0 | \$0 | \$0 | |
| TOTAL | | | \$0 | \$0 | \$0 |

Mejorar las condiciones de los inmuebles de la entidad

Proyecto: ADQUISICIÓN , DOTACIÓN, REPOSICIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL. BOGOTÁ - 2018011000790

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sedes de instituciones de educación superior o terciariamejoradas

| Indicador | Meta Total 2019-2019 | Acumulado 2019- 2018 | Meta 2019 | Avance 2019 | Cumplimiento 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Sedes de instituciones de educación terciaria o superior mejoradas - Unidad de Medida: Número | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,2000 | 20,00 % |

Observaciones : Apoyo al área de infraestructura y planta física en actividades de mantenimiento físico que requiera la ETITC.

| Actividad | Fuente | Inicial | Vigente | Obligado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| Realizar reparaciones y mantenimientos de la planta física de la ETITC | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| Realizar las recuperaciones y construcciones necesarias de la planta física de la Institución | PGN | \$0 | \$0 | \$0 |
| TOTAL | | \$0 | \$0 | \$0 |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2019

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 2019-Feb | 5.159.357.346 | 5.609.158.701 | 5.609.158.701 | 1.123.814.447 | 124.121.744 | 124.121.744 | Financiero 2,21% Físico 0,00% Gestión 30,00% |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |

Proyecto: ADQUISICIÓN , DOTACIÓN, REPOSICIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL. BOGOTÁ - 2018011000790

Fuente SIIF (28/02/2019)

>> Fuentes de Financiación

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptal. |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Aportes Nacion | 670.158.701 | 670.158.701 | 560.673.577 | 89.543.390 | 89.543.390 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Recursos Propios | 4.939.000.000 | 4.939.000.000 | 563.140.870 | 34.578.354 | 34.578.354 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total PGN | 5.609.158.701 | 5.609.158.701 | 1.123.814.447 | 124.121.744 | 124.121.744 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 5.609.158.701 | 5.609.158.701 | 1.123.814.447 | 124.121.744 | 124.121.744 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2019

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Inversión* | 5.609.158.701 | 5.609.158.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,04 % | 2,21 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 30,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

> Metas de Gestión

Proyecto: ADQUISICIÓN , DOTACIÓN, REPOSICIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL. BOGOTÁ - 2018011000790

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|
| Area De Infraestructura Mejorada | 1 | 0,30 | 30,00 % |
| Observaciones: Se inician procesos de contratación para realizar obras de intervención en la ETITC. | | | |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

| | Por Regionalizar | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión | 5.609.158.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 1,64 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

>> Regionalización de Recursos

| Fuente financiación / Departamento | Inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pago |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Aportes Nacion | 670.158.701 | 670.158.701 | 560.673.577 | 89.543.390 | 89.543.390 |
| ---Por Regionalizar | 670.158.701 | 670.158.701 | 560.673.577 | 89.543.390 | 89.543.390 |
| Recursos Propios | 4.939.000.000 | 4.939.000.000 | 444.333.129 | 2.277.575 | 0 |
| ---Por Regionalizar | 4.939.000.000 | 4.939.000.000 | 444.333.129 | 2.277.575 | 0 |

Proyecto: ADQUISICIÓN , DOTACIÓN, REPOSICIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL. BOGOTÁ - 2018011000790